

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการ เบิกจ่าย | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงาน | | | ปัญหา อุปสรรค | ข้อ เสนอ แนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | ว/ด/ปี เริ่มโครงการ | ว/ด/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการจัดการหรือการเลือกตั้ง อบต.หรือ นายก อบต. | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |
| ๒ | โครงการอบรมและศึกษาดูงานให้แก่สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล ฯ | ๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ | ๒๑๕,๓๐๐ | ๑๓/ธ.ค./๖๕ | ๑๖/ธ.ค./๖๕ | / | - | - | - | - | สำนักปลัด |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงาน | | | ปัญหา อุปสรรค | ข้อ เสนอ แนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--------------|---|----------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | ว/ด/ปี เริ่มโครงการ | ว/ด/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๓ | โครงการจัดทำแผนและทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น | ๑๔,๐๐๐ | ๑๓,๓๗๕ | ๒๐/ก.พ./๖๖ | ๒/มี.ค./๖๖ | / | - | - | - | - | สำนักปลัด |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงาน | | | ปัญหา อุปสรรค | ข้อ เสนอ แนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--------------|--|----------|---------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | ว/ด/ปี เริ่มโครงการ | ว/ด/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๔ | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๗/ก.ย./๖๖ | ๒๘/ก.ย./๖๖ | / | - | - | - | - | สำนักปลัด |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการ เบิกจ่าย | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงาน | | | ปัญหา อุปสรรค | ข้อ เสนอ แนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--------------|---|----------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | ว/ด/ปี เริ่มโครงการ | ว/ด/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๕ | โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ | ๕,๐๐๐ | ๔,๘๔๐ | ๒๙/ธ.ค./๖๕ | ๔/ม.ค./๖๖ | / | - | - | - | - | สำนักปลัด |
| ๖ | โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ๕,๐๐๐ | ๓,๔๙๐ | ๑๑/เม.ย./๖๖ | ๑๗/เม.ย./๖๖ | / | - | - | - | - | สำนักปลัด |
| ๗ | โครงการฝึกทบทวน อปพร. | ๕๐,๐๐๐ | - | - | - | - | - | / | -- | | สำนักปลัด |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงาน | | | ปัญหา อุปสรรค | ข้อ เสนอ แนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--------------|---|----------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | ว/ด/ปี เริ่มโครงการ | ว/ด/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๘ | ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |

๒.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานการศึกษา/แผนงานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงาน | | | ปัญหา อุปสรรค | ข้อ เสนอ แนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--------------|---|----------|---------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | ว/ด/ปี เริ่ม โครงการ | ว/ด/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๙ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา | ๓๓๒,๘๔๐ | ๒๔๔,๐๘๗ | ๑/ต.ค./๖๕ | ๓๐/ก.ย./๖๖ | / | - | - | - | - | กองการศึกษา |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานสาธารณสุข/ แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงาน | | | ปัญหา อุปสรรค | ข้อ เสนอ แนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--------------|--|--|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | ว/ด/ปี เริ่มโครงการ | ว/ด/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๐ | โครงการบริหารจัดการขยะ | ๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ | ๖,๕๕๐ | ๓๐/ ส.ค./๖๖ | ๓๐/ส.ค./๖๖ | / | - | - | - | - | สำนักปลัด |
| ๑๑ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด และโรคติดต่อในชุมชน | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานสาธารณสุข/ แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงาน | | | ปัญหา อุปสรรค | ข้อ เสนอ แนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--------------|------------------------------------|----------|---------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | ว/ด/ปี เริ่มโครงการ | ว/ด/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินกา รแล้ว เสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๒ | โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก | ๗๐,๐๐๐ | ๓๔,๕๐๐ | ๑/ ต.ค./๖๕ | ๓๐/ ก.ย./๖๖ | / | - | - | - | - | สำนักปลัด |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๕.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการ เบิกจ่าย | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงาน | | | ปัญหา อุปสรรค | ข้อ เสนอ แนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--------------|--|----------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | ว/ด/ปี เริ่มโครงการ | ว/ด/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน ศรีพัฒนา หมู่ที่ ๙ | ๘๕,๐๐๐ | ๘๔,๕๐๐ | ๑๑/ก.ค./๖๖ | ๘/ก.ย./๖๖ | / | - | - | - | - | กองช่าง |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระฎีกรูหมู่ที่ ๑ (คุ้มหนองไผ่) | ๒๒๖,๐๐๐ | ๒๒๕,๐๐๐ | ๙/พ.ค./๖๖ | ๒๗/ก.ค./๖๖ | / | - | - | - | - | กองช่าง |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพรม หมู่ที่ ๒ (ถนนสายบ้านโนนพรม – บ้านโตนด) | ๓๗๘,๐๐๐ | ๓๗๘,๐๐๐ | ๒๘/ก.ย./๖๖ | ๑๖/ธ.ค./๖๖ | / | - | - | - | - | กองช่าง |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๕.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการ เบิกจ่าย | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงาน | | | ปัญหา อุปสรรค | ข้อ เสนอ แนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--------------|--|----------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | ว/ด/ปี เริ่มโครงการ | ว/ด/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมปูน หมู่ที่ ๔ (สายลงนา) | ๓๗๘,๐๐๐ | ๓๗๗,๐๐๐ | ๙/พ.ค./๖๖ | ๒๗/กค./๖๖ | / | - | - | - | - | กองช่าง |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโตนด หมู่ที่ ๗ (ถนนสายทางแยกหนองโสนถึงคุ้ม ๗ ต่อจากคอนกรีตเดิม) | ๒๒๘,๐๐๐ | ๒๒๗,๐๐๐ | ๑๓/พ.ค./๖๖ | ๓๑/ก.ค./๖๖ | / | - | - | - | - | กองช่าง |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านโตนดหมู่ที่ ๗ บ้าน อบต.ประเสริฐ ถึง บ้านนางบานเย็น ไวยสันเทียะ) | ๑๓๖,๐๐๐ | ๑๓๕,๐๐๐ | ๑๐/พ.ค./๖๖ | ๒๘/ก.ค./๖๖ | / | - | - | - | - | กองช่าง |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๕.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการ เบิกจ่าย | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงาน | | | ปัญหา อุปสรรค | ข้อ เสนอ แนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--------------|---|----------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | ว/ด/ปี เริ่มโครงการ | ว/ด/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านถนนโพธิ์-บ้านโนนพรม) | ๓๗๗,๐๐๐ | ๓๗๖,๐๐๐ | ๑๐/พ.ค./๖๖ | ๒๘/ก.ค./๖๖ | / | - | - | - | - | กองช่าง |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านหนองตาแมนหมู่ที่ ๘ (ถนนสายคุ้มโคกเพชร-เส้นทาง นางบุญช่วย พัฒนา จากคอนกรีตเดิม) | ๒๔๖,๐๐๐ | ๒๔๕,๐๐๐ | ๑๓/พ.ค./๖๖ | ๓๑/ก.ค./๖๖ | / | - | - | - | - | กองช่าง |
| ๒๑ | โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุก บ้านแฉ่ง หมู่ที่ ๓ (ถนนสายรอบห้วยชันโพรง) | ๒๘๑,๐๐๐ | ๒๗๔,๐๐๐ | ๒๗/มิ.ย./๖๖ | ๒๕/ส.ค./๖๖ | / | - | - | - | - | กองช่าง |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๕.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงาน | | | ปัญหา อุปสรรค | ข้อ เสนอ แนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--------------|--|----------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | ว/ด/ปี เริ่มโครงการ | ว/ด/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๒๒ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ ๙ (ถนนสายลำห้วยศรีพัฒนา -มะเกลือ) | ๒๘๑,๐๐๐ | ๒๗๔,๐๐๐ | ๒๗/มิ.ย./๖๖ | ๒๕/ส.ค./๖๖ | / | - | - | - | - | กองช่าง |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองตาแมน หมู่ที่ ๘ (ถนนสายบ้านนางอบเชย โนนสันเทียะ) | ๑๑๗,๐๐๐ | ๑๑๓,๐๐๐ | ๒๗/มิ.ย./๖๖ | ๒๕/ส.ค./๖๖ | / | - | - | - | - | กองช่าง |
| ๒๔ | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ที่ ๖ (ถนนสายบ้านโตนด หมู่ที่ ๗ ถึง สามแยก บ้านนายพินิจ โภบสันเทียะ) | ๓๗๒,๐๐๐ | ๓๔๐,๐๐๐ | ๑๔/ก.ค./๖๖ | ๑๑/ก.ย./๖๖ | / | - | - | - | - | กองช่าง |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ผลการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๕.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงาน | | | ปัญหา อุปสรรค | ข้อ เสนอ แนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--------------|--|----------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | ว/ด/ปี เริ่มโครงการ | ว/ด/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๒๕ | โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฝง หมู่ที่ ๓ (ซอย บ้านนางฉัฐชไม ฉีสันเทียะ) | ๙๕,๐๐๐ | ๙๕,๐๐๐ | ๒๘/ก.ย./๖๖ | ๒๖/ธ.ค./๖๖ | / | - | - | - | - | กองช่าง |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๓.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

แผนงานส่งเสริมการเกษตร

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงาน | | | ปัญหา อุปสรรค | ข้อ เสนอ แนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--------------|-------------------|----------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | ว/ด/ปี เริ่มโครงการ | ว/ด/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๒๖ | โครงการไถกลบตอซัง | ๑๐,๐๐๐ | ๒,๒๕๐ | ๓ /พ.ค./๖๖ | ๓/พ.ค./๖๖ | / | - | - | - | - | สำนักปลัด |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๓.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงาน | | | ปัญหา อุปสรรค | ข้อ เสนอ แนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--------------|---|----------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | ว/ด/ปี เริ่มโครงการ | ว/ด/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๒๗ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | ๑๔,๐๐๐ | - | - | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | | ผลการดำเนินงาน | | | ปัญหา อุปสรรค | ข้อ เสนอ แนะ | หน่วยงาน รับผิดชอบ |
|--------------|---|----------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | ว/ด/ปี เริ่มโครงการ | ว/ด/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | กำลัง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๒๘ | โครงการประเพณี บวงสรวง ท้าวสุรนารี อำเภอโนนไทย (อุดหนุน) | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | - | - | / | - | - | สำนักปลัด |