

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	√				๓,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน	๒๕๐,๐๐๐	√				๒๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดทำแผนและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๔,๐๐๐	√				๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร.	๕๐,๐๐๐			√			สำนักปลัด

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลถนนโพธิ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	✓				๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการหมู่บ้านสีขาว	๑๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด
๗	โครงการบ้านอยู่ดีมีสุข	๑๕,๐๐๐		✓				สำนักปลัด

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๓.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

๓.๕ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการไถกลบตอซัง	๘,๐๐๐	✓				๘,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๒๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๔.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างซ่อมประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านหลุมปูน ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๑๐๐,๐๐๐		✓				กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างซ่อมประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ หมู่ ๑ บ้านกระฎีกรู ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๓๕๐,๐๐๐		✓				กองช่าง

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๔.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๔.๓ แนวทางการพัฒนาการจัดการให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมศรี มุ่งร่มกลาง ม.๕ บ้านถนนโพธิ์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๗๖,๐๐๐		✓				กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสน่ห์ นามใหม่ ม.๕ บ้านถนนโพธิ์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๑๘๔,๐๐๐		✓				กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกหนองโสน ถึง คุ่ม ๗ ต่อจากคอนกรีตเดิม ม.๗ บ้านโตนด ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๓๖๒,๐๐๐		✓				กองช่าง

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๔.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๔.๓ แนวทางการพัฒนาการจัดการให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสระจันทร์ - ดอนใหญ่ ม.๖ บ้านดอนสระจันทร์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๔๙๘,๐๐๐			√			กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงนา ม.๔ บ้านหลุมปูน ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๑๗๗,๐๐๐		√				กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงนา(จากแยกสายทางลงนา) ม.๔ บ้านหลุมปูน ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๒๑๖,๐๐๐			√			กองช่าง

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๔.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๔.๓ แนวทางการพัฒนาการจัดการให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถนนโพธิ์ - บ้านโนนพรม ต่อจากเดิม ม.๕ บ้านโนนพรม ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๓๗๔,๐๐๐		√				กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนพรม - บ้านโตนด ม.๒ บ้านโนนพรม ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๔๘๙,๐๐๐		√				กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึง บ้านนางสุกรี พิพัฒน์ ม.๘ บ้านหนองตาแมน ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๔๘๙,๐๐๐			√			กองช่าง

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา

๔.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๔.๓ แนวทางการพัฒนาการจัดการให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาทางเข้าวัดแฉ่ง - ศาลปู่คง ม.๓ บ้านแฉ่ง ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๔๘๙,๐๐๐		✓				กองช่าง

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๕.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานสาธารณสุข/ แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

๕.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๒๒	โครงการบริหารจัดการขยะ	๓๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด
๒๓	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	✓				๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ม.๑-ม.๙ (อุดหนุน)	๑๘๐,๐๐๐		✓				สำนักปลัด

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๕.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๕.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
๒๕	โครงการประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารี อำเภอโนนไทย (อุดหนุน)	๑๐,๐๐๐	✓				๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด