

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แนวทางการพัฒนา ๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกโครงการ			
๑	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ต.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘	๑๐,๐๐๐	✓				๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	๒๕๐,๐๐๐	✓				๒๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดทำแผนและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘	๑๔,๐๐๐	✓				๑๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อปพร.	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๕๐,๐๐๐			✓			๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๒.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

๒.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกโครงการ			
๕	โครงการฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลถนนโพธิ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ม.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	✓					๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการหมู่บ้านสีขาว	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑๐,๐๐๐	✓					๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการบ้านอยู่ดีมีสุข	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑๕,๐๐๐	✓					๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๓๙๔,๕๔๐	✓					๓๙๔,๕๔๐	กองการศึกษา

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๓.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

๓.๕ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกโครงการ			
๙	โครงการเฝ้าระวัง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๘,๐๐๐	✓				๗,๓๐๐	๗๐๐	สำนักปลัด
๑๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	ต.ค.๖๗ - ธ.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐		✓				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๔.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกโครงการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ ๔ บ้านหลุมปูน ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย นครราชสีมา	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐		√				๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ หมู่ ๑ บ้านกระฎีกรู ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	๓๕๐,๐๐๐		√				๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๔.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๔.๓ แนวทางการพัฒนาการจัดการให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกโครงการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมักร มุ่งร่มกลาง ม.๕ บ้านถนนโพธิ์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	๗๖,๐๐๐		√				๗๖,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเสนห์ นามใหม่ ม.๕ บ้านถนนโพธิ์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	๑๘๔,๐๐๐		√				๑๘๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกหนองโสน ถึง คุ่ม ๗ ต่อจากคอนกรีตเดิม ม.๗ บ้านโตนด ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	๓๖๒,๐๐๐		√				๓๖๒,๐๐๐	กองช่าง

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๔.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๔.๓ แนวทางการพัฒนาการจัดการให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกโครงการ			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสระจันทร์ - ดอนใหญ่ ม.๖ บ้านดอนสระจันทร์ ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	๔๙๘,๐๐๐		√				๔๙๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงนาม.๔ บ้านหลุมปูน ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	๑๓๗,๐๐๐		√				๑๓๗,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงนาม.๔ (จากแยกสายทางลงนาม) ม.๔ บ้านหลุมปูน ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	๒๑๖,๐๐๐		√				๒๑๖,๐๐๐	กองช่าง

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาศ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๔.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๔.๓ แนวทางการพัฒนาการจัดการให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกโครงการ			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถนนโพธิ์ - บ้านโนนพรม ต่อจากเดิม ม.๕ บ้านโนนพรม ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	๓๗๔,๐๐๐		√				๓๗๔,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนพรม - บ้านโตนด ม.๒ บ้านโนนพรม ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	๔๘๙,๐๐๐		√				๔๘๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึง บ้านนางสุกรี พัฒนา ม.๘ บ้านหนองตาแมน ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	๔๘๙,๐๐๐		√				๔๘๙,๐๐๐	กองช่าง

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๔.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๔.๓ แนวทางการพัฒนาการจัดการให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกโครงการ			
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาทางเข้าวัดแฉ่ง - ศาลปู่คง ม.๓ บ้านแฉ่ง ต.ถนนโพธิ์ อ.นนไทย จ.นครราชสีมา	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	๔๘๙,๐๐๐		✓				๔๘๙,๐๐๐	กองช่าง

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๕.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานสาธารณสุข/ แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

๕.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกโครงการ			
๒๓	โครงการบริหารจัดการขยะ	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๓๐,๐๐๐		✓				๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒๔	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๔๐,๐๐๐	✓				๓๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	สำนักปลัด
๒๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ม.๑-ม.๙ (อุดหนุน)	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑๘๐,๐๐๐		✓				๑๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาส ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

๕.ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๕.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

ที่	โครงการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	ยกเลิกโครงการ			
๒๖	โครงการประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารี อำเภอโนนไทย (อุดหนุน)	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	๑๐,๐๐๐	✓				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด